

# 广元市交通运输局 “县乡村”三级物流配送综合运输服务体系建设 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

根据国家、省、市乡村振兴总体工作部署，为有力推进广元市农村客运、货运、邮政快递融合发展，加快推进创建乡村运输“金通工程”积极构建县、乡、村三级运输服务体系，统筹解决群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”问题，广元市开展“县乡村”三级物流配送综合运输服务体系建设项目。项目预算投资 81956 万元，建设内容为：改扩建县级综合运输服务中心 9 个，新建乡镇级综合运输服务站 50 个、改扩建乡镇级综合运输服务站 173 个，建设村级服务驿站 1597 个，主要建设物流融合一体化服务网点。项目于 2022 年 1 月初开工，根据本项目的建设规模、建设内容、工程量及施工条件等，计划工期 3 年，将在 2024 年 12 月底验收并于 2025 年年初投入运营。

## 二、评价总体结论

项目综合得分 75.21 分，专项综合绩效评定结论为中。总体而言，项目整体实施情况基本良好，决策程序较严密，资金管理严谨。但也存在项目前期规划、设计方面存在不足，预算编制不

够准确，项目调整变更不及时，个别点位效益不高等情况。

### 三、存在的问题

一是项目预算编制不严谨，施方案中的项目投资部分估算存在错误；二是项目自筹资金到位不足；三是前期规划不足，预算不精准，项目调整不及时；四是个别项目进度缓慢；五是个别点位效益未达预期；六是个别点位建设内容必要性不足。

### 四、相关建议

一是建议加强预算（方案）审核与监督，在项目实施方案编制过程中，组织相关部门和专业人员对预算进行审核；二是加大自筹资金筹集力度和资金使用管理；三是健全调整机制，规范项目变更程序；四是建议项目单位组织专家对项目实施方案进行再次审查，进一步优化方案；五是加强与快递企业合作、加大宣传力度；六是强化前期设计，加强成本控制。