

2024 年广元市
老年养护中心与精神康复中心建设项目
重点绩效评价报告

委托部门：广元市财政局

主管部门：广元市民政局

项目单位：广元市社会福利院

评价机构：成都汇政企业管理咨询有限公司

评价时间：2025 年 9 月

摘要

一、基本情况

为落实国家建设社会服务兜底工程要求，加快补齐民政福利设施短板，广元市民政局向市委市政府提交《关于建设广元市综合养老服务中心项目相关事项的请示》（广市民报〔2021〕15号），经市人民政府常务会议议定通过，设立广元市综合养老服务中心项目，后调整为广元市老年养护中心（一期）建设项目和广元市精神康复中心（一期）建设项目，广元市民政局为项目主管部门与业主单位，项目概算批复总投资 15,380.86 万元，用于新建老年养护中心和精神康复中心，总建筑面积约 3.52 万平方米。

二、评价结论

总体来看，本项目决策程序合规，资金投向与项目规划匹配，项目采购、验收等管理规范，项目建设内容与目标方向基本一致。但仍存在项目绩效目标设置不够科学，建设需求合理性待加强，预算执行进度偏低，项目绩效目标完成率较低，项目整体进度较为缓慢，床位入住率难达预期等情况。经评价，本次项目得 86.93 分，评价等级“良”。

三、存在的主要问题

一是项目建设地点较为偏远，收费相对较高，养老意愿易受影响；二是市公办养老机构整体入住率偏低；三是预算执行进度较低，个别项目执行进度较为缓慢；四是绩效目标设置不够科学。

四、相关建议

一是推动配套设施完善，确保收费定价合理性；二是加强养老中心宣传力度，逐步提升床位入住率；三是提高预算进度管控；四是优化绩效目标设置，强化绩效目标设置逻辑。