

广元市现代种业制（繁）种及水产育种创新能力提升项目重点绩效评价报告

委托部门：广元市财政局

主管部门：广元市农业农村局

项目单位：广元市农业发展集团有限公司

评价机构：四川华雄会计师事务所有限责任公司

评价时间：2025年12月



摘要

一、基本情况

2021年10月，广元市农业农村局批复广元市现代种业制（繁）种及水产育种创新能力提升项目立项，建设秧苗繁育中心、林木花卉中药材基地和鱼苗基地。秧苗繁育中心于2022年5月完工；林木花卉中药材基地于2024年8月完工，目前已计划进行设备采购；鱼苗基地已暂停实施。

项目总投资为12629万元，资金来源为自筹资金及地方政府专项债券资金。2022年11月专项债资金到位4000万元，截至2024年12月31日已使用2252.85万元。广元市农业发展集团有限公司自筹资金411.94万元，自筹资金已使用完毕。

二、评价结论

总体来看，项目设立程序严密，总体规划符合中省市关于农业农村现代化建设的决策部署。项目资金使用规范，项目管理、验收均按规定实施。项目建成后能够提升农业和花卉种苗的供给能力，实现专业化育苗、集约化生产、产业化经营，保障广元市“菜篮子、花篮子”的供给质量。但也存在项目实施超合同工期、秧苗繁育中心运行效果不佳等情况。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》的评分标准，本次项目综合评价80.7分。评价等级为良。

三、发现的主要问题

一是鱼苗基地规划论证不充分导致项目暂停实施。二是

部分项目实施超合同工期。三是秧苗繁育中心运行效果不佳。四是个别项目变更未及时履行审批手续。

四、改进建议

一是强化项目前期论证的深度，完善项目管理机制，按程序收回闲置专项债券资金或调整用于本项目其他基地建设，加速形成有效投资。

二是加强项目全过程监督管理，当项目进度偏离计划时，应及时查明原因并协调督促整改。

三是建议运营单位向内诊断精准定位市场化运营不足问题，以市场为导向全面推广创新品种，打造区域种苗品牌。

四是建议按程序履行项目建设内容及规模变更审批手续。