

剪切波组织定量超声诊断仪、急性透析和 体外血液治疗机等设备采购项目 重点绩效评价报告

委托部门： 广元市财政局

主管部门： 广元市卫生健康委员会

项目单位： 广元市第一人民医院

评价机构： 四川华雄会计师事务所有限责任公司

评价时间： 2025 年 12 月



摘 要

一、基本情况

经市第一人民医院党委会研究审议，拟采购两批医疗设备，一批为剪切波组织定量超声诊断仪等医疗设备，该批设备采购预算 690 万元，合同金额 529.28 万元，实际支付 459.36 万元，资金支付率 86.79%；另一批为急性透析和体外血液治疗机等医疗设备，该批设备采购原预算 580.5 万元，调减后预算 538.5 万元，合同金额 535.569 万元，实际支付 303.0367 万元，资金支付率 56.58%。

二、评价结论

总体来看，设备采购项目决策程序合规，采购流程设计合理，各环节衔接紧密，项目管理制度执行有效，资金使用合规。采购的设备能够满足医院临床诊疗工作实际需求。但也存在项目进度缓慢、预算编制不精准及未按合同约定条件履约付款等问题。经评价，剪切波组织定量超声诊断仪等医疗设备采购项目得 83.63 分，体外血液治疗机等医疗设备采购项目得 82.23 分，两类设备采购项目平均得 82.93 分，评价等级为“良”。

三、发现的主要问题

一是项目进度缓慢。部分设备未按合同约定时间完成交货，截至目前仍未达到交付条件，且未明确具体交付时间；部分设备仍在交付安装中，尚未完成验收。

二是预算编制不精准。个别项目初始预算控制价与最终调整价偏差较大。

三是合同履行不规范。部分医疗设备未按合同约定条件履约付款。

四、相关建议

一是加快推进项目进度，明确设备未按时交货及迟延交货原因，对未交货设备可实行专人跟踪机制，对迟延交货的可签订补充协议约定“超期交付违约金”，约束供应商加快进度。

二是针对关键设备，多种渠道开展前期市场调研，强化市场调研流程；组织开展“预算评审会”，重点审核关键设备预算依据及价格合理性，提高预算编制精准度。

三是健全“验收到付款”全流程衔接制度，在设备验收后，业务部门应在合同约定时间内将相关资料同步至财务部门，并通过日程提醒等方式确保在合规前提下及时支付尾款，避免违约风险。

