

广元市幸福美丽乡村路 重点绩效评价报告

委托部门：广元市财政局

主管部门：广元市利州区交通运输局、广元市朝天区交通运输
局

项目单位：广元市利州区交通运输局、广元市朝天区交通运
输局

评价机构：成都汇政企业管理咨询有限公司

评价时间：2025 年 12 月

摘 要

一、基本情况

为改善脱贫地区基础设施条件，持续推动“四好农村路”高质量发展，根据《“十四五”中省补助资金支持农村公路水运“以奖代补”实施方案》，利州区交通运输局、朝天区交通运输局向上级申报中省资金，用于开展利州区龙潭乡金鼓村至红岩村美丽乡村路项目、朝天区白虎村至吴坝村道路改建工程、羊木镇金笔村村道改造工程等7个幸福美丽乡村路项目的实施。

二、评价结论

总体来看，项目规划合理，符合中央、省、市关于“四好农村路”建设的相关决策部署，项目实施完成后，公路均已通车，有利于改善周边地区生产、生活条件，但也存在个别项目决策程序不规范、资金使用率较低、项目管理不规范及完成不及时等问题。经评价，本次项目评价得85.54分，评价等级为“良”。

三、存在的主要问题

一是项目资金使用率低，存在沉淀风险；二是个别项目立项程序不规范；三是个别项目交工验收管理不规范；四是采购管理不规范；五是项目实施管理不规范，个别项目未履行监理程序、个别项目委托代建或授权手续缺少；六是部分项目前期论证不充分，导致实施进度滞后；七是绩效目标设置不规范。

四、相关建议

建议主管部门**一是**根据项目实施进度、资金支付情况，梳理项目需支付资金明细，及时支付资金；**二是**根据《四川省农村公路建设管理办法》（2025年修订）项目立项相关程序要求，严格履行相应程序；**三是**以后年度规范道路验收程序；**四是**规范项目采购管理；**五是**按要求委托监理单位开展监理工作、履行项目委托代建程序；**六是**加强项目审查工作，充分论证影响项目实施的各项因素；**七是**规范设置项目目标，提升目标的合理性。